

2021年武汉市中小学校配建计划表

| 序号      | 项目名称                   | 项目在本区中小学布局规划中所处的教育区片及编号 | 建设性质 |     | 扩建项目现状  |          |                       | 建设内容及规模   |            |                         | 估算总投资(万元) |           |           | 预计建设期限  |         |         | 项目现状  | 2021年进度目标 |           | 备注                         |
|---------|------------------------|-------------------------|------|-----|---------|----------|-----------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|-----------|-----------|----------------------------|
|         |                        |                         | 扩建   | 新建  | 办学规模(班) | 用地面积(公顷) | 校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 新增办学规模(班) | 新增用地面积(公顷) | 新建校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 小计        | 土地费用      | 建设费用      | 立项时间    | 开工时间    | 竣工时间    |   | 形象进度      | 完成投资(万元)  |                            |
| 1       | 2                      | 3                       | 4    | 5   | 6       | 7        | 8                     | 9         | 10         | 11                      | 12        | 13        | 14        | 15      | 16      | 17      | 18  | 19        | 20        | 21                         |
| 合计      |                        |                         | 33   | 108 | 953     | 83.0199  | 467295                | 3742      | 486.7509   | 3732654.65              | 2810880.2 | 530430.33 | 2280449.9 |         |         |         |   |           | 530178.48 |                            |
| 在建项目62所 |                        |                         | 12   | 50  | 401     | 38.659   | 208558                | 1777      | 150.6479   | 1788992.44              | 1346910.2 | 345574.12 | 1001336   |         |         |         |   |           | 376526.08 |                            |
| 江岸区4所   |                        |                         | 2    | 2   | 66      | 6.71     | 42797.6               | 84        | 3.324      | 77888.13                | 48591.78  | 855       | 47736.78  |         |         |         |   |           | 14163     |                            |
| 1       | 江岸区银泰御华园规划小学新建项目       | JA2小9-2                 |      | 1   |         |          |                       | 24        | 1.60       | 23149                   | 14359     |           | 14359     | 2015.01 | 2018.04 | 2021.12 | 《区发改局关于江岸区银泰御华园规划小学新建项目的函》2020年6月；已完成主体结构封顶；已完成投资6495万元 | 完工        | 2523      |                            |
| 2       | 武汉市育才行知小学扩建项目          | JA2小11                  | 1    |     | 18      | 1.11     | 9269                  | 16        | 0.22       | 4001                    | 4816      |           | 4816      | 2019.04 | 2019.11 | 2021.9  | 登记备案项目代码：2019-420102-70-03-016150；主体结构施工；已完成投资2890万元    | 完工        | 1926      | 由华发沁园项目开发建设单位实施建设，财政资金全额回购 |
| 3       | 江岸区幸福村规划小学新建工程         | JA1小5                   |      | 1   |         |          |                       | 24        | 1.50       | 20221                   | 12659     | 855       | 11804     | 2015.01 | 2019.12 | 2022.12 | 岸发改〔2019〕95号（初设批复）；正在地下施工；已完成投资1655万元                   | 主体结构施工    | 550       |                            |
| 4       | 武汉市汉铁高中二期综合楼建设项目       | JA2高1                   | 1    |     | 48      | 5.60     | 33528.6               | 20        |            | 30517                   | 16757     |           | 16757     | 2015.11 | 2019.12 | 2022.12 | 岸发改〔2019〕48号（初设批复）；正在地下施工；已完成投资1477万元                   | 主体结构封顶    | 9164      | 政府专项债项目                    |
| 江汉区2所   |                        |                         |      | 2   |         |          |                       | 48        | 2.84       | 50580                   | 40476     | 1314      | 39162     |         |         |         |   |           | 6396.75   |                            |
| 1       | 江汉区汉口辅仁小学CBD校区（暂定名）    | JH3小4                   |      | 1   |         |          |                       | 18        | 0.97       | 20900                   | 18180     | 0         | 18180     | 2018.1  | 2019.02 | 2021.05 | 已封顶，正在进行砌体安装、粉刷及水电消防设施安装                                | 完工        | 2738.81   |                            |
| 2       | 江汉区武汉市第一初级中学CBD校区（暂定名） | JH3初1                   |      | 1   |         |          |                       | 30        | 1.87       | 29680                   | 22296     | 1314      | 20982     | 2018.5  | 2019.02 | 2021.05 | 已封顶，正在进行砌体安装、粉刷及水电消防设施安装                                | 完工        | 3657.94   |                            |
| 硚口区4所   |                        |                         |      | 4   |         |          |                       | 99        | 4.96       | 81631.79                | 44206     | 632       | 43574     |         |         |         |   |           | 17140     |                            |
| 1       | 硚口区常码头还建地配建小学          | Q2小12                   |      | 1   |         |          |                       | 24        | 1.60       | 23347                   | 13246     | 632       | 12614     | 2017.12 | 2019.5  | 2021.9  | 主体结构封顶  | 完工        | 3300      |                            |
| 2       | 汉宜片万科配建小学              | Q2小4                    |      | 1   |         |          |                       | 30        | 1.13       | 19000                   | 9000      |           | 9000      |         | 2019.1  | 2021.9  | 主体结构封顶  | 完工        | 6040      | 企业代建                       |
| 3       | 硚口区汉西小学异地新建            | Q2小9                    |      | 1   |         |          |                       | 24        | 1.36       | 18285                   | 10960     |           | 10960     | 2020.7  | 2020.8  | 2021.9  | 主体结构封顶  | 完工        | 2800      |                            |
| 4       | 硚口区融创(宗关)配建小学          | Q2小6                    |      | 1   |         |          |                       | 21        | 0.87       | 21000                   | 11000     |           | 11000     |         | 2020.11 | 2022.12 | 地下室施工   | 主体结构封顶    | 5000      | 企业代建                       |
| 汉阳区9所   |                        |                         |      | 9   |         |          |                       | 240       | 18.22      | 254285.24               | 199520.38 | 28751.19  | 170769.19 |         |         |         |   |           | 24800     |                            |

| 序号 | 项目名称                 | 项目在本区中小学布局规划中所处的教育区片及编号 | 建设性质     |          | 扩建项目现状    |             |                       | 建设内容及规模    |              |                         | 估算总投资(万元)       |               |               | 预计建设期限  |         |         | 项目现状   | 2021年进度目标      |          | 备注           |  |
|----|----------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|--|----------------|----------|--------------|--|
|    |                      |                         | 扩建       | 新建       | 办学规模(班)   | 用地面积(公顷)    | 校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 新增办学规模(班)  | 新增用地面积(公顷)   | 新建校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 小计              | 土地费用          | 建设费用          | 立项时间    | 开工时间    | 竣工时间    |  | 形象进度           | 完成投资(万元) |              |  |
| 1  | 国博三小                 | HY6小6                   |          | 1        |           |             |                       | 30         | 1.74         | 29522.44                | 23118.66        | 3912.08       | 19206.58      | 2018.10 | 2019.05 | 2021.06 | 主体结构已经完成,正在进行内部装饰装修                              | 完工交付           | 1000     |              |  |
| 2  | 永安堂小学                | HY3小3                   |          | 1        |           |             |                       | 30         | 1.91         | 29863.81                | 22967.96        | 885.29        | 22082.67      | 2018.10 | 2019.05 | 2021.06 | 主体结构已经完成,正在进行内部装饰装修                              | 完工交付           | 1000     |              |  |
| 3  | 仙山小学                 | HY3小7                   |          | 1        |           |             |                       | 24         | 1.97         | 29959.28                | 22375.81        | 2912.48       | 19463.33      | 2017.11 | 2019.05 | 2021.06 | 主体结构已经完成,正在进行内部装饰装修                              | 完工交付           | 800      |              |  |
| 4  | 墨水湖三小                | HY5小6                   |          | 1        |           |             |                       | 24         | 1.95         | 23567.81                | 17914.69        | 1598.22       | 16316.47      | 2018.12 | 2019.12 | 2021.06 | 主体结构施工已完成,正在进行砌体施工                               | 完工交付           | 5000     |              |  |
| 5  | 芳草二小                 | HY7小2                   |          | 1        |           |             |                       | 30         | 2.39         | 26601.17                | 21047.6         | 3706          | 17341.6       | 2019.11 | 2020.11 | 2021.06 | 主体结构施工已完成,正在进行砌体施工                               | 完工交付           | 3000     |              |  |
| 6  | 墨水湖中学                | HY5初3                   |          | 1        |           |             |                       | 24         | 2.47         | 28573.06                | 21739.95        | 3600.00       | 18139.95      | 2018.12 | 2020.04 | 2022.06 | 地下室基础施工  | 主体结构封顶         | 5000     |              |  |
| 7  | 墨水湖二小                | HY5小7                   |          | 1        |           |             |                       | 24         | 1.97         | 33478.2                 | 25379.19        | 4439.19       | 20940         | 2018.12 | 2020.11 | 2022.06 | 主体结构施工   | 主体结构封顶         | 3000     |              |  |
| 8  | 国博四小                 | HY6小4                   |          | 1        |           |             |                       | 30         | 2.02         | 29637                   | 25971.93        | 3971.93       | 22000         | 2019.11 | 2020.11 | 2022.06 | 正在进行基础施工   | 主体结构封顶         | 3000     |              |  |
| 9  | 陶家岭小学                | HY3小9                   |          | 1        |           |             |                       | 24         | 1.8          | 23082.47                | 19004.59        | 3726          | 15278.59      | 2018.10 | 2020.11 | 2022.06 | 正在进行基础施工   | 主体结构施工         | 3000     |              |  |
|    | <b>武昌区3所</b>         |                         | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>54</b> | <b>8.38</b> | <b>49641</b>          | <b>48</b>  | <b>3.42</b>  | <b>66625</b>            | <b>161432</b>   | <b>118922</b> | <b>42510</b>  |         |         |         |  |                |          | <b>8000</b>  |  |
| 1  | 湖北省武昌实验中学            | W4高1                    | 1        |          | 30        | 6.18        | 41807                 | 6          | 1.10         | 42000                   | 150922          | 118922        | 32000.00      | 201803  | 201912  | 202212  | 东区操场投入使用,已完成总投资94000万元                           | 学生公寓、体育馆主体结构封顶 | 7000     |              |  |
| 2  | 陆家街中学                | W6高2                    | 1        |          | 24        | 2.2         | 7834                  | 12         | 0.00         | 12625                   | 5110.00         | 0.00          | 5110.00       | 201706  | 201912  | 202112  | 地上二层,已完成总投资3000万元                                | 投入使用           | 1000     |              |  |
| 3  | 复地东湖国际配建学校           | W3小4                    |          | 1        |           |             |                       | 30         | 2.32         | 12000                   | 5400.00         | 0.00          | 5400.00       | 201712  | 201812  | 202112  | 主体结构封顶,已完成总投资5400万元                              | 投入使用           | 0        |              |  |
|    | <b>青山区1所</b>         |                         | <b>1</b> |          | <b>54</b> | <b>4.07</b> | <b>28266</b>          | <b>6</b>   | <b>3.266</b> | <b>84274</b>            | <b>203245</b>   | <b>143677</b> | <b>59568</b>  |         |         |         |  |                |          | <b>16000</b> |  |
| 1  | 武钢三中改扩建              |                         | 1        |          | 54        | 4.07        | 28266                 | 6          | 3.27         | 84274                   | 203245          | 143677        | 59568.00      | 201903  | 202009  | 202301  | 发改委批准立项文件号:青发改政(2019)3号。项目2020年9月下旬开工,计划完成投资1亿元。 | 完成2021年施工进度计划  | 16000    |              |  |
|    | <b>洪山区7所</b>         |                         |          | <b>7</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>234</b> | <b>17.38</b> | <b>234870</b>           | <b>140153.2</b> | <b>5490.2</b> | <b>134663</b> |         |         |         |  |                |          | <b>77500</b> |  |
| 1  | 园林路小学(街道口小学和平分校)     | HS5小10                  |          | 1        |           |             |                       | 30         | 1.73         | 26100                   | 14430.00        | 1130.00       | 13300.00      |         | 2020.10 | 2021.12 | 在建   | 完工             | 12000    |              |  |
| 2  | 英格中学第一分校(书城路中学)      | HS3初3                   |          | 1        |           |             |                       | 30         | 1.50         | 26028                   | 13460.00        | 1855.00       | 11605.00      |         | 2020.10 | 2021.8  | 主体封顶   | 完工             | 12500    |              |  |
| 3  | 光霞村小学                | HS1小3                   |          | 1        |           |             |                       | 36         | 2.03         | 31320                   | 16177.00        | 1370.00       | 14807.00      |         | 2021.1  | 2021.8  | 在建   | 完工             | 15000    |              |  |
| 4  | 青菱片红霞村规划初中(爱家名校华城中学) | HS4初2                   |          | 1        |           |             |                       | 24         | 3.11         | 21830                   | 22527.00        | 1073.00       | 21454.00      |         | 2020.11 | 2022.8  | 在建   | 主体完工           | 18000    |              |  |

| 序号 | 项目名称            | 项目在本区中小学布局规划中所处的教育片区及编号 | 建设性质 |    | 扩建项目现状  |          |                       | 建设内容及规模   |            |                         | 估算总投资(万元) |         |           | 预计建设期限    |            |               | 项目现状         | 2021年进度目标 |          | 备注   |
|----|-----------------|-------------------------|------|----|---------|----------|-----------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------|-----------|----------|--|
|    |                 |                         | 扩建   | 新建 | 办学规模(班) | 用地面积(公顷) | 校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 新增办学规模(班) | 新增用地面积(公顷) | 新建校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 小计        | 土地费用    | 建设费用      | 立项时间      | 开工时间       | 竣工时间          |              | 形象进度      | 完成投资(万元) |  |
| 5  | 未来国际学校          | HS1高1                   |      | 1  |         |          |                       | 48        | 4.75       | 73159                   | 40262.20  | 62.20   | 40200.00  |           | 2020.11    | 2021/2022分期建成 | 在建           | 一期完工      | 20000    |  |
| 6  | 武汉小学洪山华侨城分校     | HS5小19                  |      | 1  |         |          |                       | 30        | 1.47       | 25200                   | 15000.00  |         | 15000.00  |           | 2020.12    | 2023.9        | 在建           | 开工        |          | 开发地块配建学校,与住宅一起建设。                              |
| 7  | 武汉市洪山实验外国语学校初中部 | HS3初2                   |      | 1  |         |          |                       | 36        | 2.79       | 31233                   | 18297.00  | 0.00    | 18297.00  |           | 2021.3     | 2022.8        | 在建           | 主体完工      |          |  |
|    | <b>武开区2所</b>    |                         | 1    | 1  | 42      |          | 21078.5               | 43        | 3.33       | 36258.21                | 24989.89  | 650     | 24339.89  |           |            |               |              |           | 9500     |  |
| 1  | 官士墩地区新建小学项目     | 沌阳片                     |      | 1  |         |          |                       | 36        | 3.33       | 24037                   | 18854.38  | 650.00  | 18204.38  | 2019.06   | 2020.12    | 2023.03       | 桩基施工,土方外运。   | 部分主体结构封顶  | 6000.00  |  |
| 2  | 奥林小学改扩建项目       | 沌口片                     | 1    |    | 42      |          | 21079                 | 7         |            | 12221                   | 6135.51   | 0.00    | 6135.51   | 2020.01   | 2021.02    | 2022.08       | 冠梁施工         | 主体封顶      | 3500.00  |  |
|    | <b>东开区2所</b>    |                         |      | 2  | 0       | 0        | 0                     | 72        | 6.1        | 66517                   | 42140     | 4643    | 37497     |           |            |               |              |           | 22000    |  |
| 1  | 光谷第三十九小学        | GX5-小5                  |      | 1  |         |          |                       | 36        | 2.80       | 30843                   | 20558.00  | 2680.00 | 17878.00  | 2020.3    | 2020.11    | 2021.8        | 正在进行基础施工     | 完工        | 12000.00 | (A地块)已发工规证,办学规模36班,总建筑面积30843.13m <sup>2</sup> |
| 2  | 光谷第二十四小学        | GX7-小14                 |      | 1  |         |          |                       | 36        | 3.30       | 35674                   | 21582.00  | 1963.00 | 19619.00  | 2016.90   | 2020.3     | 2021.12       | 正在进行基础施工     | 完工        | 10000.00 | 已发工规证,办学规模36班,总建筑面积35674m <sup>2</sup>         |
|    | <b>东西湖区8所</b>   |                         | 1    | 7  | 36      | 3.98     | 21795                 | 300       | 26.8016    | 326585.47               | 158312.43 | 450     | 157862.43 |           |            |               |              |           | 73398.8  |  |
| 1  | 黄狮海学校           | DXH4                    |      | 1  |         |          |                       | 66        | 5.76       | 71721                   | 34388.50  |         | 34388.50  | 2017.9.15 | 2019.12.12 | 2021.4        | 主体结构完工,内部装修中 | 完工        | 13888.00 |  |
| 2  | 东西湖区实验学校        | DXH5                    |      | 1  |         |          |                       | 36        | 3.59       | 33955                   | 19460.50  |         | 19460.50  | 2019.7.9  | 2020.4     | 2022.7        | 地下室、综合楼施工中   | 主体结构封顶    | 11550.00 |  |
| 3  | 东西湖区园博园学校初中部    | DXH3                    |      | 1  |         |          |                       | 36        | 3.59       | 55680                   | 28512.15  |         | 28512.15  | 2020.4.30 | 2020.7     | 2022.7        | 基础施工中        | 主体结构封顶    | 18388.00 |  |
| 4  | 东西湖区莲花湖小学       | DXH5                    |      | 1  |         |          |                       | 30        | 2.80       | 31851                   | 15877.18  | 450.00  | 15427.18  | 2020.4.30 | 2020.7     | 2022.7        | 基础施工中        | 主体结构封顶    | 9330.40  |  |
| 5  | 东西湖区恒大嘉园学校扩建    | DXH6                    | 1    |    | 36      | 3.98     | 21795                 | 12        | 1.10       | 14468                   | 7762.64   |         | 7762.64   | 2020.5.21 | 2020.7     | 2022.7        | 基础施工中        | 主体结构封顶    | 4449.60  |  |
| 6  | 华润项目中小学校        | DXH5                    |      | 1  |         |          |                       | 54        | 4.73       | 50303                   | 24491.46  |         | 24491.46  | 2020.4.30 | 2020.7     | 2022.7        | 基础施工中        | 主体结构封顶    | 12792.80 |  |
| 7  | 天纵半岛蓝湾小学        | DXH1                    |      | 1  |         |          |                       | 36        | 2.83       | 38232                   | 12000.00  |         | 12000.00  | 2020.4.30 | 2020.8     | 2022.8        | 基础施工         | 主体结构施工    | 1500.00  | 开发商配建  |
| 8  | 当代城小学           | DXH8                    |      | 1  |         |          |                       | 30        | 2.40       | 30375                   | 15820.00  |         | 15820.00  | 2019.8.2  | 2019.12.30 | 2022.11.29    | 基础施工         | 主体结构施工    | 1500.00  | 开发商配建  |

| 序号 | 项目名称           | 项目在本区中小学布局规划中所处的教育区片及编号 | 建设性质 |    | 扩建项目现状  |          |                       | 建设内容及规模   |            |                         | 估算总投资(万元) |          |           | 预计建设期限  |         |         | 项目现状  | 2021年进度目标 |          | 备注 |
|----|----------------|-------------------------|------|----|---------|----------|-----------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---|-----------|----------|----|
|    |                |                         | 扩建   | 新建 | 办学规模(班) | 用地面积(公顷) | 校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 新增办学规模(班) | 新增用地面积(公顷) | 新建校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 小计        | 土地费用     | 建设费用      | 立项时间    | 开工时间    | 竣工时间    |   | 形象进度      | 完成投资(万元) |    |
|    | <b>蔡甸区7所</b>   |                         |      | 7  |         |          |                       | 234       | 29.484     | 236014.75               | 137536.94 | 27781.47 | 109755.47 |         |         |         |   |           | 29173.57 |    |
| 1  | 新建新农中学         |                         |      | 1  |         |          |                       | 24        | 2.99       | 21160                   | 15850.49  | 6697.31  | 9153.18   | 2018.08 | 2020.12 | 2022.06 | 地下室结构平正负零   | 主体结构封顶    | 9476.28  |    |
| 2  | 新建铁铺小学         |                         |      | 1  |         |          |                       | 24        | 2.71       | 24149                   | 15601.15  | 4876.50  | 10724.65  | 2018.09 | 2020.12 | 2022.06 | 地下室结构平正负零,同时主体结构正在进行第三层施工   | 主体结构封顶    | 8697.29  |    |
| 3  | 新建蔡甸区实验学校      |                         |      | 1  |         |          |                       | 54        | 7.18       | 47660                   | 30216.48  | 10975.63 | 19240.85  | 2017.03 | 2019.09 | 2021.05 | 正在进行室内装修,室外绿化已完成50%   | 完工并投入使用   | 0.00     |    |
| 4  | 新建常福九年一贯制      |                         |      | 1  |         |          |                       | 54        | 8.00       | 51169                   | 28311.00  |          | 28311.00  | 2017.05 | 2019.10 | 2021.10 | 中学部幕墙主、次龙骨及ALC板安装正在进行,已完成60%,同时进行水磨石地面施工;小学部幕墙主、次龙骨及ALC板安装正在进行,已完成75%,同时进行屋面楼板混凝土浇筑 | 完工        | 0.00     |    |
| 5  | 中法城二小(黄陵小学)    |                         |      | 1  |         |          |                       | 24        | 1.90       | 23205                   | 13708.35  | 1486.08  | 12222.27  | 2019.07 | 2020.09 | 2022.02 | 地下室结构施工   | 主体施工      | 4000.00  |    |
| 6  | 中法城三小(新天小学)    |                         |      | 1  |         |          |                       | 24        | 2.90       | 30671                   | 18312.08  | 1468.40  | 16843.68  | 2019.07 | 2020.09 | 2022.02 | 地下室结构施工   | 主体施工      | 4000.00  |    |
| 7  | 中法城二初(铁铺中学)    |                         |      | 1  |         |          |                       | 30        | 3.80       | 38000                   | 15537.39  | 2277.55  | 13259.84  | 2019.07 | 2020.12 | 2022.12 | 地下室结构施工   | 主体施工      | 3000.00  |    |
|    | <b>江夏区8所</b>   |                         | 3    | 5  | 101     | 12.319   | 38135.5               | 219       | 15.765     | 155073.85               | 84691.544 | 8376.26  | 76315.284 |         |         |         |   |           | 36598.96 |    |
| 1  | 江夏区迁建五里界中学     | JX4初1                   |      | 1  |         |          |                       | 36        | 6.06       | 37754                   | 19910.50  | 1900.00  | 18010.50  | 201612  | 201910  | 202112  | 2020年1月开工建设,主体封顶  | 完工        | 7047.45  |    |
| 2  | 江夏区纸坊古驿路小学     | JX1小7                   |      | 1  |         |          |                       | 36        | 3.39       | 34700                   | 19621.26  | 3478.71  | 16142.55  | 201808  | 201912  | 202112  | 2020年4月开工建设,部分主体封顶  | 完工        | 13609.14 |    |
| 3  | 江夏区汤逊湖小学       | JX3小2                   |      | 1  |         |          |                       | 36        | 2.59       | 32700                   | 18398.28  | 760      | 17638.28  | 201908  | 202001  | 202112  | 2020年4月开工建设,主体封顶  | 完工        | 6608.45  |    |
| 4  | 江夏区汤逊湖中学       | JX3初4                   |      | 1  |         |          |                       | 15        | 2.05       | 16561.45                | 11728.12  | 1074.85  | 10653.27  | 201807  | 202001  | 202112  | 2020年4月开工建设,主体封顶  | 完工        | 4034.43  |    |
| 5  | 江夏区纸坊花山小学      | JX1                     |      | 1  |         |          |                       | 18        | 1.675      | 17537                   | 8477.9    | 1162.7   | 7315.2    | 201807  | 202001  | 202212  | 2019年10月开标,等待红线调整   | 基础施工      | 2500     |    |
| 6  | 大桥中学扩建         | JX3高1                   | 1    |    | 24      | 5.2      | 10134                 | 48        |            | 8074.65                 | 3416.05   | 0.00     | 3416.05   | 201908  | 202006  | 202112  | 2020年6月开工建设,主体封顶  | 完工        | 974.45   |    |
| 7  | 江夏区实验小学熊廷弼校区扩建 | JX1小2                   | 1    |    | 48      | 3.72     | 17605                 | 18        |            | 4108.00                 | 1738.96   | 0.00     | 1738.96   | 201908  | 202006  | 202108  | 2020年6月开工建设,主体封顶  | 完工        | 725.04   |    |
| 8  | 文化路小学扩建工程      |                         | 1    |    | 29      | 3.399    | 10397                 | 12        | 0.00       | 3638.28                 | 1400.47   | 0.00     | 1400.47   | 2020    | 202011  | 202206  | 基础施工  | 主体封顶      | 1100     |    |
|    | <b>黄陂区3所</b>   |                         |      | 3  |         |          |                       | 132       | 15.7573    | 105752                  | 56660     | 4032     | 52628     |         |         |         |   |           | 40800    |    |
| 1  | 盘龙城实验学校        | HP4-2盘龙教育片区             |      | 1  |         |          |                       | 42        | 6.00       | 39232                   | 18250.00  | 1000.00  | 17250.00  | 201908  | 202010  | 202208  | 已开工建设   | 主体结构封顶    | 13300.00 |    |

| 序号       | 项目名称              | 项目在本区中小学布局规划中所处的教育片区及编号 | 建设性质 |    | 扩建项目现状  |          |                       | 建设内容及规模   |            |                         | 估算总投资(万元) |           |           | 预计建设期限  |         |         | 项目现状  | 2021年进度目标     |          | 备注     |
|----------|-------------------|-------------------------|------|----|---------|----------|-----------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|---------------|----------|--------|
|          |                   |                         | 扩建   | 新建 | 办学规模(班) | 用地面积(公顷) | 校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 新增办学规模(班) | 新增用地面积(公顷) | 新建校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 小计        | 土地费用      | 建设费用      | 立项时间    | 开工时间    | 竣工时间    |   | 形象进度          | 完成投资(万元) |        |
| 2        | 横店街临空学校           | HP2横店教育片区               |      | 1  |         |          |                       | 54        | 6.50       | 38520                   | 24590.00  | 1200.00   | 23390.00  | 201908  | 202005  | 202208  | 已开工建设   | 一期完工,二期主体结构封顶 | 16500.00 |        |
| 3        | 黄陂区第二实验小学         | HP9前川教育片区               |      | 1  |         |          |                       | 36        | 3.26       | 28000                   | 13820.00  | 1832.00   | 11988.00  | 201908  | 202012  | 202208  | 已开工建设   | 主体结构封顶        | 11000.00 |        |
| 新洲区2所    |                   |                         | 2    |    | 48      | 3.2      | 6844                  | 18        | 0          | 12637                   | 4955      | 0         | 4955      |         |         |         |   |               | 1055     |        |
| 1        | 阳逻开发区第三小学         |                         | 1    |    | 24      | 1.2      | 4432                  | 12        |            | 7893.00                 | 3479.00   |           | 3479.00   | 202007  | 202010  | 202110  | 主体封顶  | 完工            | 679      |        |
| 2        | 阳逻街第四小学高潮校区       |                         | 1    |    | 24      | 2        | 2412                  | 6         |            | 4744.00                 | 1476.00   |           | 1476.00   | 202006  | 202010  | 202110  | 主体封顶  | 完工            | 376      |        |
| 新开工项目33所 |                   |                         | 14   | 19 | 414     | 34.5209  | 173692                | 795       | 57.73      | 720948.77               | 538393.07 | 100719.92 | 437673.15 |         |         |         |   |               | 140880.4 |        |
| 江岸区1所    |                   |                         | 1    |    | 19      | 1.17     | 2556                  | 17        |            | 16500                   | 11300     |           | 11300     |         |         |         |   |               | 890      |        |
| 1        | 江岸区堤角小学教学综合楼改扩建工程 | JA1小10                  | 1    |    | 19      | 1.17     | 2556                  | 17        |            | 16500                   | 11300     |           | 11300     | 2018.12 | 2021.12 | 2023.12 | 岸发改[2020]134号(初设批复);正在办理前期手续;已完成投资0万元;《用地预审与选址意见书(武规(岸)选【2019】001号)》;《建设用地规划许可(武规(岸)地【2019】009号)》;《建设工程规划许可》武自规(岸)建【2020】016号 | 开工            | 890      |        |
| 江汉区1所    |                   |                         | 1    |    | 36      | 2.54     | 12527                 | 12        | 0.54       | 49136                   | 31500     |           | 31500     |         |         |         |   |               | 6300     |        |
| 1        | 武汉市第12中学          | JH4高1                   | 1    |    | 36      | 2.54     | 12527                 | 12        | 0.54       | 49136                   | 31500     |           | 31500     | 2019.08 | 2021.12 | 2023.12 | 正在进行前期手续办理  | 开工            | 6300     |        |
| 硚口区3所    |                   |                         | 1    | 2  | 23      | 0.86     | 8609                  | 66        | 3.23       | 62209                   | 92523     | 50271     | 42252     |         |         |         |   |               | 9000     |        |
| 1        | 硚口区十七初扩建          | Q2初3                    | 1    |    | 23      | 0.86     | 8609                  | 18        | 0.47       | 13867                   | 61200     | 48800     | 12400     | 2019.6  | 2021.9  | 2023.12 | 办理前期手续  | 开工            | 3000     | 原校拆除重建 |
| 2        | 硚口区法院西控规小学        | Q3小6                    |      | 1  |         |          |                       | 24        | 1.36       | 24442                   | 15669     | 652       | 15017     | 2019.11 | 2021.9  | 2023.12 | 办理前期手续  | 开工            | 3000     |        |
| 3        | 硚口区长丰村控规小学        | Q3小7                    |      | 1  |         |          |                       | 24        | 1.4        | 23900                   | 15654     | 819       | 14835     | 2020.8  | 2021.11 | 2023.12 | 办理前期手续  | 开工            | 3000     |        |
| 汉阳区2所    |                   |                         | 2    |    |         |          |                       | 12        |            | 19371.7                 | 15251.14  |           | 15251.14  |         |         |         |   |               | 4500     |        |
| 1        | 建港中学              |                         | 1    |    | 36      | 2.33     | 10116                 | 6         |            | 15171.7                 | 13146.58  |           | 13146.58  | 2020.07 | 2021.06 | 2022.03 | 正在进行施工前相关准备   | 开工            | 4000     |        |
| 2        | 钟家村小学三里坡校区改扩建项目   |                         | 1    |    | 24      | 1.56     | 9945                  | 6         |            | 4200                    | 2104.56   |           | 2104.56   | 2021.02 | 2021.06 | 2022.06 | 正在办理项目前期手续  | 开工            | 500      |        |
| 武昌区2所    |                   |                         | 1    | 1  | 18      | 0.43     | 5717                  | 48        | 2.94       | 42537                   | 69800     | 32700     | 37100     |         |         |         |   |               | 4000     |        |

| 序号           | 项目名称                | 项目在本区中小学布局规划中所处的教育区片及编号 | 建设性质     |          | 扩建项目现状    |               |                       | 建设内容及规模    |              |                         | 估算总投资(万元)       |                |                 | 预计建设期限     |         |         | 项目现状                                     | 2021年进度目标 |              | 备注               |
|--------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|---------------|-----------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|---------|---------|--|-----------|--------------|------------------|
|              |                     |                         | 扩建       | 新建       | 办学规模(班)   | 用地面积(公顷)      | 校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 新增办学规模(班)  | 新增用地面积(公顷)   | 新建校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 小计              | 土地费用           | 建设费用            | 立项时间       | 开工时间    | 竣工时间    |  | 形象进度      | 完成投资(万元)     |                  |
| 1            | 滨江核心区控规小学           | W2小2                    |          | 1        |           |               |                       | 30         | 1.44         | 23801                   | 40300           | 17000          | 23300           | 202009     | 202112  | 202312  | 已经完成立项、选址意见书、可研审批，用地规划许可，正在进行开工前期准备工作    | 开工        | 2000         |                  |
| 2            | 大东门小学十一局校区          | W5小1                    | 1        |          | 18        | 0.43          | 5717                  | 18         | 1.5          | 18736                   | 29500           | 15700          | 13800           | 202009     | 202112  | 202312  | 已经完成立项、选址意见书、可研审批、用地规划许可，正在办理可研及开工前期准备工作 | 开工        | 2000         |                  |
| <b>洪山区4所</b> |                     |                         |          | <b>4</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>138</b> | <b>8.84</b>  | <b>122175</b>           | <b>83372.9</b>  | <b>4588.34</b> | <b>78784.56</b> |            |         |         |  |           | <b>24650</b> |                  |
| 1            | 洪山第四小学              | HS2小3                   |          | 1        |           |               |                       | 36         | 1.62         | 31320                   | 18120           | 2000           | 16120           |            | 2021.4  | 2022.9  |  | 开工        | 5400         |                  |
| 2            | 白沙五路小学(武珞路小学东原启程分校) | HS1小6                   |          | 1        |           |               |                       | 30         | 1.83         | 26100                   | 18268.9         | 912.34         | 17356.56        |            | 2021.6  | 2022.8  |  | 开工        | 5500         |                  |
| 3            | 张黄新村学校              | W7高1                    |          | 1        |           |               |                       | 36         | 2.6          | 31635                   | 19481           |                | 19481           |            | 2021.6  | 2022.8  |  | 开工        | 5500         |                  |
| 4            | 张家湾小学一分校            | HS1小2                   |          | 1        |           |               |                       | 36         | 2.79         | 33120                   | 27503           | 1676           | 25827           |            | 2021.7  | 2022.8  |  | 开工        | 8250         | 武规(洪)地【2019】009号 |
| <b>武开区5所</b> |                     |                         | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>84</b> | <b>7.6169</b> | <b>45863.7</b>        | <b>128</b> | <b>11.88</b> | <b>120706</b>           | <b>67422</b>    | <b>1477</b>    | <b>65945</b>    |            |         |         |  |           | <b>20710</b> |                  |
| 1            | 新建黄陵地区小学            | 军山片                     |          | 1        |           |               |                       | 36         | 3.58         | 35759                   | 16111           | 0              | 16111           | 2020.07    | 2021.09 | 2023.12 | 施工图设计                                    | 平正负零      | 6444.4       |                  |
| 2            | 薛峰地块新建中学            | 沌阳片                     |          | 1        |           |               |                       | 36         | 4.3          | 39000                   | 20776.66        | 877            | 19899.66        | 2020.03    | 2021.06 | 2023.12 | 已下达初设批复，待用地内600平方米征地手续完成后即可挂网招标。         | 部分主体二层    | 6500         |                  |
| 3            | 开发区二初中异地重建          | 沌口片                     |          | 1        |           |               |                       | 36         | 4            | 24665.36                | 19491           | 600            | 18891           | 2020.06    | 2021.08 | 2023.12 | 供地阶段                                     | 平正负零      | 6166         |                  |
| 4            | 一初中(神龙校区)改扩建        | 沌口片                     | 1        |          | 36        | 3.86          | 22103.7               | 12         | 0            | 11495                   | 5143.04         | 0              | 5143.04         | 2020.08    | 2021.08 | 2022.12 | 已下达立项批复，正在进行初步设计                         | 地下室施工     | 1500         | 宿舍楼待拆迁           |
| 5            | 三角湖小学改扩建工程          | 沌口片                     | 1        |          | 48        | 3.7569        | 23760                 | 8          | 0            | 9786.14                 | 5900.41         | 0              | 5900.41         | 2020.11.11 | 2021.12 | 2023.03 | 申报初步设计                                   | 进场        | 100          |                  |
| <b>东开区2所</b> |                     |                         |          | <b>2</b> |           |               |                       | <b>72</b>  | <b>6.3</b>   | <b>78726</b>            | <b>49664</b>    | <b>7117</b>    | <b>42547</b>    |            |         |         |  |           | <b>15000</b> |                  |
| 1            | 光谷第十九小学             | GX4-小3                  |          | 1        |           |               |                       | 36         | 2.5          | 40993                   | 26664           | 3129           | 23535           | 2019.4     | 2021.1  | 2022.12 | 正在进行基础施工                                 | 主体结构封顶    | 8000         |                  |
| 2            | 光谷第六初级中学            | GX7-初3                  |          | 1        |           |               |                       | 36         | 3.8          | 37733                   | 23000           | 3988           | 19012           | 2019.12    | 2021.3  | 2022.12 | 正在场平                                     | 正负零       | 7000         |                  |
| <b>蔡甸区2所</b> |                     |                         |          | <b>2</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>84</b>  | <b>9.7</b>   | <b>84513</b>            | <b>51473.86</b> | <b>4066.58</b> | <b>47407.28</b> |            |         |         |  |           | <b>6000</b>  |                  |
| 1            | 新建南湖中学              |                         |          | 1        |           |               |                       | 54         | 5.3          | 40367                   | 27200           | 2400           | 24800           | 2020.12    | 2021.10 | 2023.06 | 办理前期手续                                   | 开工        | 3000         |                  |

| 序号      | 项目名称           | 项目在本区中小学布局规划中所处的教育区片及编号 | 建设性质 |    | 扩建项目现状  |          |                       | 建设内容及规模   |            |                         | 估算总投资(万元) |          |           | 预计建设期限  |         |         | 项目现状   | 2021年进度目标 |          | 备注                 |
|---------|----------------|-------------------------|------|----|---------|----------|-----------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|--|-----------|----------|--------------------|
|         |                |                         | 扩建   | 新建 | 办学规模(班) | 用地面积(公顷) | 校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 新增办学规模(班) | 新增用地面积(公顷) | 新建校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 小计        | 土地费用     | 建设费用      | 立项时间    | 开工时间    | 竣工时间    |  | 形象进度      | 完成投资(万元) |                    |
| 2       | 中法城三初(新天中学)    |                         |      | 1  |         |          |                       | 30        | 4.4        | 44146                   | 24273.86  | 1666.58  | 22607.28  | 2020.1  | 2021.08 | 2023.04 | 办理前期手续   | 开工        | 3000     |                    |
|         | 江夏区7所          |                         | 5    | 2  | 206     | 18.904   | 84093                 | 72        | 0          | 20540.57                | 12986.06  | 0        | 12986.06  |         |         |         |  |           | 3230     |                    |
| 1       | 江夏区齐心学校扩容工程    | JX1小9                   | 1    |    | 59      | 4.96     | 19736                 | 20        |            | 9879.52                 | 7391.06   | 0        | 7391.06   |         | 202112  | 202212  |  | 开工建设      | 1500     |                    |
| 2       | 庙山第二小学扩容工程     | JX2小3                   | 1    |    | 33      | 2.79     | 16043                 | 12        |            | 4514.5                  | 2600      | 0        | 2600      |         | 202112  | 202212  |  | 开工建设      | 500      |                    |
| 3       | 东湖路学校扩容工程      | JX1小1                   | 1    |    | 61      | 3.548    | 19700                 | 8         |            | 800                     | 240       |          | 240       |         | 202106  | 202108  |  | 完工        | 240      |                    |
| 4       | 郑店中学扩容工程       | JX5初1                   | 1    |    | 17      | 4.939    | 19522                 | 20        |            | 3878.06                 | 2205      |          | 2205      |         | 202112  | 202212  |  | 开工建设      | 440      |                    |
| 5       | 藏龙第二小学扩容工程     | JX4小5                   | 1    |    | 36      | 2.667    | 9092                  | 12        |            | 1468.49                 | 550       |          | 550       |         | 202106  | 202108  |  | 完工        | 550      |                    |
| 6       | 江夏区迁建安山小学      | JX12小1                  |      | 1  |         |          |                       | 36        | 3.48       | 31199                   | 17893.49  | 1317.30  | 16576.19  | 201807  | 202108  | 202308  | 已完成图纸设计, 等待用地指标  | 开工建设      | 5300     |                    |
| 7       | 文化路中学          | JX3小8                   |      | 1  |         |          |                       | 36        | 2.93       | 37518                   | 20152.21  | 1290.18  | 18862.03  | 202001  | 202106  | 202306  | 招标   | 主体三层      | 6000     |                    |
|         | 黄陂区3所          |                         | 1    | 2  | 28      | 3        | 14326                 | 86        | 8.6        | 77675                   | 38100     | 500      | 37600     |         |         |         |  |           | 36600    |                    |
| 1       | 实验小学扩建         | HP9前川教育片区               | 1    |    | 28      | 3        | 14326                 | 8         | 0.8        | 8000                    | 5100      | 500      | 4600      | 202006  | 202107  | 202204  | 已办理立项、可研、建设项目用地预审和选址意见书(武自规(鄂)用【2020】032号)   | 主体结构封顶    | 3600     | 正在申报新增建设用地, 正在办理初设 |
| 2       | 盘龙外国语小学        | HP4盘龙教育片区               |      | 1  |         |          |                       | 30        | 3          | 32915                   | 15000     |          | 15000     | 202006  | 202102  | 202109  | 已开工建设  | 完工        | 15000    | 企业配建               |
| 3       | 凌空新城育才学校       | HP4盘龙教育片区               |      | 1  |         |          |                       | 48        | 4.8        | 36760                   | 18000     |          | 18000     | 202006  | 202102  | 202109  | 已开工建设  | 完工        | 18000    | 企业配建               |
|         | 新洲区1所          |                         |      | 1  |         |          |                       | 60        | 5.7        | 26860                   | 15000     |          | 15000     | 202012  | 202106  | 202306  |  |           | 10000    |                    |
| 1       | 阳逻街余集学校        |                         |      | 1  |         |          |                       | 60        | 5.7        | 26860                   | 15000     |          | 15000     | 202012  | 202106  | 202306  |  | 主体结构封顶    | 10000    |                    |
| 前期项目46个 |                |                         | 7    | 39 | 138     | 9.84     | 85046                 | 1170      | 278.373    | 1222713.44              | 925577    | 84136.29 | 841440.71 |         |         |         |  |           | 12772    |                    |
|         | 江岸区2所          |                         |      | 2  |         |          |                       | 48        | 3.64       | 45170                   | 41541     | 2075.6   | 39465.4   |         |         |         |  |           | 1072     |                    |
| 1       | 江岸区新春村规划初中新建工程 | JA3初1                   |      | 1  |         |          |                       | 24        | 2.23       | 20070                   | 23720     | 1270     | 22450     | 2015.01 | 2022.12 | 2024.12 | 岸发改[2019]126号(可行性研究报告批复); 正在办理前期手续; 已完成投资300万元; 《用地预审与选址意见书》(武规(岸)选【2017】038号); 《建设用地规划许可》(武规(岸)地【2019】020号) | 办理前期手续    | 550      |                    |

| 序号 | 项目名称           | 项目在本区中小学布局规划中所处的教育区片及编号 | 建设性质 |    | 扩建项目现状  |          |                       | 建设内容及规模   |            |                         | 估算总投资(万元) |         |         | 预计建设期限  |         |         | 项目现状  | 2021年进度目标       |          | 备注     |
|----|----------------|-------------------------|------|----|---------|----------|-----------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|-----------------|----------|--------|
|    |                |                         | 扩建   | 新建 | 办学规模(班) | 用地面积(公顷) | 校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 新增办学规模(班) | 新增用地面积(公顷) | 新建校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 小计        | 土地费用    | 建设费用    | 立项时间    | 开工时间    | 竣工时间    |   | 形象进度            | 完成投资(万元) |        |
| 2  | 江岸区新春村规划小学新建项目 | JA3小1                   |      | 1  |         |          |                       | 24        | 1.41       | 25100                   | 17821     | 805.6   | 17015.4 | 2017.05 | 2022.12 | 2024.12 | 岸发改[2019]183号(可行性研究报告批复)正在办理前期手续;已完成投资971万元;《用地预审与选址意见书》(武白规(岸)用【2020】004号) | 办理前期手续          | 522      |        |
|    | <b>江汉区5所</b>   |                         | 3    | 2  | 66      | 3.91     | 68076                 | 84        | 5.38       | 127600                  | 106245.52 | 1245.52 | 105000  |         |         |         |   |                 |          |        |
| 1  | 鄖家墩小学          | JH2小3                   | 1    |    | 18      | 0.67     | 3713                  | 6         | 0.2        | 18000                   | 18104.4   | 104.4   | 18000   | 2021.06 | 2022.06 | 2024.06 | 已完成征地工作   | 办理前期手续          |          |        |
| 2  | 新华下路中学         | JH1小4                   | 1    |    | 24      | 1.44     | 7763                  | 6         | 0.25       | 15200                   | 8137.12   | 137.12  | 8000    | 2021.06 | 2022.06 | 2024.06 | 已完成征地工作   | 办理前期手续          |          |        |
| 3  | 武汉市第71中学       | JH1初1                   | 1    |    | 24      | 1.8      | 56600                 | 12        | 1.2        | 56600                   | 41381.6   | 381.6   | 41000   | 2021.06 | 2022.06 | 2024.06 | 城中村土地已完成征收工作,部分国有土地拟实施征收  | 完成建设用地征收        |          |        |
| 4  | 马场路初级中学(暂定名)   | JH2初2                   |      | 1  |         |          |                       | 24        | 1.36       | 22000                   | 18622.4   | 622.4   | 18000   | 2021.06 | 2022.06 | 2024.06 | 城中村土地已完成征收工作,部分国有土地拟实施征收  | 完成建设用地征收        |          |        |
| 5  | 新建机电路小学(暂定名)   | JH1小1                   |      | 1  |         |          |                       | 36        | 2.37       | 23000                   | 20000     |         | 20000   | 2021.12 | 2023.06 | 2025.06 | 办理前期手续  | 启动用地征收程序,完成方案征集 |          |        |
|    | <b>硚口区1所</b>   |                         |      | 1  |         |          |                       | 24        | 1.8        | 26000                   | 12415     |         | 12415   |         |         |         |   |                 | 0        |        |
| 1  | 东风村控规初中        | Q4初                     |      | 1  |         |          |                       | 24        | 1.8        | 26000                   | 12415     |         | 12415   | 2021.3  | 2022.12 | 2024.12 | 办理前期手续  | 办理前期手续          | 0        |        |
|    | <b>汉阳4所</b>    |                         |      | 4  |         |          |                       | 114       | 9.17       | 159999                  | 110000    |         | 110000  |         |         |         |   |                 |          |        |
| 1  | 马沧湖小学          | HY1小7                   |      | 1  |         |          |                       | 36        | 2.79       | 45000                   | 40000     |         | 40000   | 2021.12 | 2022.10 | 2023.06 | 立项准备  | 办理前期手续          |          | 地下溶洞处理 |
| 2  | 五里村小学          | HY1小5                   |      | 1  |         |          |                       | 36        | 2          | 26000                   | 20000     |         | 20000   | 2021.12 | 2022.10 | 2023.06 | 立项准备  | 办理前期手续          |          |        |
| 3  | 方岛小学           | HY7小5                   |      | 1  |         |          |                       | 30        | 1.92       | 25600                   | 20000     |         | 20000   | 2021.12 | 2022.10 | 2023.06 | 立项准备  | 办理前期手续          |          |        |
| 4  | 汉钢初中           | HY2初4                   |      | 1  |         |          |                       | 36        | 2.54       | 34000                   | 30000     |         | 30000   | 2021.12 | 2022.10 | 2023.06 | 立项准备  | 办理前期手续          |          |        |
|    | <b>武昌区2所</b>   |                         | 1    | 1  | 18      | 1.97     | 5659                  | 60        | 2.83       | 41100                   | 82400     | 34900   | 47500   |         |         |         |   |                 | 400      |        |
| 1  | 武昌区新河街学校       | W4初1和W4小1               | 1    |    | 18      | 1.97     | 5659                  | 48        | 2.45       | 29500                   | 30000     | 2500    | 27500   | 202112  | 202212  | 202412  | 立项准备  | 完成立项前期准备工作      | 200      |        |
| 2  | 长江紫都规划初中       | W6初4                    |      | 1  |         |          |                       | 30        | 2.7        | 30700                   | 52400     | 32400   | 20000   | 202112  | 202212  | 202412  | 立项准备  | 完成立项前期准备工作      | 200      |        |
|    | <b>青山区2所</b>   |                         | 1    | 1  | 24      | 1.28     | 6779                  | 42        | 3.72       | 58440                   | 43500     | 0       | 43500   |         |         |         |   |                 | 0        |        |

| 序号            | 项目名称                         | 项目在本区中小学布局规划中所处的教育片区及编号 | 建设性质     |          | 扩建项目现状    |             |                       | 建设内容及规模    |               |                         | 估算总投资(万元)       |                |                 | 预计建设期限  |         |         | 项目现状                         | 2021年进度目标 |          | 备注     |
|---------------|------------------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|---------|---------|------------------------------|-----------|----------|--------|
|               |                              |                         | 扩建       | 新建       | 办学规模(班)   | 用地面积(公顷)    | 校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 新增办学规模(班)  | 新增用地面积(公顷)    | 新建校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 小计              | 土地费用           | 建设费用            | 立项时间    | 开工时间    | 竣工时间    |                              | 形象进度      | 完成投资(万元) |        |
| 1             | 东兴洲小学                        |                         |          | 1        |           |             |                       | 36         | 2.51          | 31200                   | 22900           | 0              | 22900           | 202109  | 202209  | 202406  | 项目建议书获批, 准备办理土地划转, 正在申报选址意见书 | 完成开工前期手续  | 0        |        |
| 2             | 钢城十三中                        |                         | 1        |          | 24        | 1.28        | 6779                  | 6          | 1.21          | 27240                   | 20600           | 0              | 20600           | 202109  | 202209  | 202406  | 项目建议书获批, 准备办理土地划转, 正在申报选址意见书 | 完成开工前期手续  | 0        |        |
| <b>洪山区9所</b>  |                              |                         | <b>1</b> | <b>8</b> | <b>12</b> | <b>1.2</b>  | <b>2677</b>           | <b>258</b> | <b>195.31</b> | <b>250042</b>           | <b>155017</b>   | <b>10057.2</b> | <b>144959.8</b> |         |         |         |                              |           |          |        |
| 1             | 张家湾片规划小学HS1小4项目(万科金色城市小学一分校) | HS1小4                   |          | 1        |           |             |                       | 30         | 1.73          | 26100                   | 16396           | 1117           | 15279           |         | 2022.1  | 2022.8  |                              | 前期        |          |        |
| 2             | 张家湾片规划小学HS1小8项目(湘龙鑫城小学)      | HS1小8                   |          | 1        |           |             |                       | 24         | 1.42          | 20880                   | 18036           | 3190           | 14846           |         | 2022.1  | 2022.9  |                              | 前期        |          |        |
| 3             | 青菱小学                         | HS4小学                   | 1        |          | 12        | 1.2         | 2677                  | 24         | 1.3           | 34344                   | 17848           | 0              | 17848           |         | 2022.1  | 2023.2  |                              | 前期        |          |        |
| 4             | 广埠屯实验小学                      | HS5小7                   |          | 1        |           |             |                       | 24         | 1.1           | 20880                   | 13223           | 660            | 12563           |         | 2022.1  | 2022.8  |                              | 前期        |          |        |
| 5             | 万科云城小学(张家湾片规划小学HS1小12)       | HS1小12                  |          | 1        |           |             |                       | 18         | 21.18         | 19047                   | 14487           | 951            | 13536           |         | 2022.6  | 2023.8  |                              | 前期        |          | 地下溶洞处理 |
| 6             | 丽水路学校(丽水路规划学校)               | HS4九1                   |          | 1        |           |             |                       | 36         | 36            | 40306                   | 18504           | 763.2          | 17740.8         |         | 2022.3  | 2023.9  |                              | 前期        |          |        |
| 7             | 万科金色城市小学二分校(张家湾片规划小学HS1小9)   | HS1小9                   |          | 1        |           |             |                       | 36         | 36.9          | 31320                   | 17780           | 1476           | 16304           |         | 2022.6  | 2023.9  |                              | 前期        |          |        |
| 8             | 江悦府小学(青菱片规划小学HS4小5)          | HS4小5                   |          | 1        |           |             |                       | 30         | 41.9          | 26100                   | 15040           |                | 15040           |         | 2022.1  | 2023.8  |                              | 前期        |          |        |
| 9             | 华师附理想城市小学(青菱片规划小学HS4小7)      | HS4小7                   |          | 1        |           |             |                       | 36         | 53.78         | 31065                   | 23703           | 1900           | 21803           |         | 2023.3  | 2024.9  |                              | 前期        |          |        |
| <b>武开区2所</b>  |                              |                         |          | <b>2</b> |           |             |                       | <b>72</b>  | <b>9.54</b>   | <b>72000</b>            | <b>45000</b>    | <b>1260</b>    | <b>43740</b>    |         |         |         |                              |           |          |        |
| 1             | 坛山片规划小学                      | 汉南片                     |          | 1        |           |             |                       | 40930      | 3.94          | 42000                   | 28930           |                | 28930           | 2021.05 | 2022.04 | 2024.04 | 编制可研                         | 开展前期      |          |        |
| 2             | 纱帽街整村集并规划中学                  | 汉南片                     |          | 1        |           |             |                       | 36         | 5.6           | 30000                   | 27748           | 1400           | 26348           | 2021.05 | 2022.04 | 2024.04 | 编制可研                         | 开展前期      |          |        |
| <b>东开区2所</b>  |                              |                         |          | <b>2</b> |           |             |                       | <b>108</b> | <b>8.6</b>    | <b>136147</b>           | <b>85538</b>    |                | <b>85538</b>    |         |         |         |                              |           |          |        |
| 1             | 光谷金融港学校                      | GX4-小3                  |          | 1        |           |             |                       | 72         | 4.7           | 72908                   | 52530           |                | 52530           | 2020.6  | 2022.1  | 2022.5  | 正在办理可研                       | 完成施工招投标   |          |        |
| 2             | 光谷第十三初级中学                    | GX6-初1                  |          | 1        |           |             |                       | 36         | 3.9           | 51026                   | 33008           |                | 33008           | 2020.8  | 2022.1  | 2022.5  | 正在办理可研                       | 完成施工招投标   |          |        |
| <b>东西湖区5所</b> |                              |                         | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>18</b> | <b>1.48</b> | <b>1855</b>           | <b>180</b> | <b>15.79</b>  | <b>186722.1</b>         | <b>82067.83</b> | <b>0</b>       | <b>82067.83</b> |         |         |         |                              |           |          |        |
| 1             | 幸福小学扩建                       | DXH6                    | 1        |          | 18        | 1.48        | 1855                  | 30         | 2.41          | 30375                   | 11600           |                | 11600           | 202106  | 202208  | 202312  | 办理前期手续                       |           |          |        |

| 序号 | 项目名称         | 项目在本区中小学布局规划中所处的教育区片及编号 | 建设性质 |          | 扩建项目现状  |          |                       | 建设内容及规模    |              |                         | 估算总投资(万元)       |                 |                 | 预计建设期限  |         |         | 项目现状           | 2021年进度目标 |          | 备注           |  |
|----|--------------|-------------------------|------|----------|---------|----------|-----------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|----------------|-----------|----------|--------------|--|
|    |              |                         | 扩建   | 新建       | 办学规模(班) | 用地面积(公顷) | 校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 新增办学规模(班)  | 新增用地面积(公顷)   | 新建校舍面积(M <sup>2</sup> ) | 小计              | 土地费用            | 建设费用            | 立项时间    | 开工时间    | 竣工时间    |                | 形象进度      | 完成投资(万元) |              |  |
| 2  | 金银湖学校        | DXH3                    |      | 1        |         |          |                       | 66         | 7.2          | 72550                   | 30000           |                 | 30000           | 202106  | 202208  | 202312  | 办理前期手续         |           |          |              |  |
| 3  | 江樾云著小学       | DXH5                    |      | 1        |         |          |                       | 18         | 1.48         | 18225                   | 9495.22         |                 | 9495.22         | 202106  | 202208  | 202312  | 办理前期手续         |           |          | 开发商配建        |  |
| 4  | 当代春风十里小学     | DXH1                    |      | 1        |         |          |                       | 30         | 1.59         | 29122.1                 | 15172.61        |                 | 15172.61        | 202106  | 202208  | 202312  | 办理前期手续         |           |          | 开发商配建        |  |
| 5  | 径河第二小学       | DXH4                    |      | 1        |         |          |                       | 36         | 3.11         | 36450                   | 15800           |                 | 15800           | 202106  | 202208  | 202312  | 办理前期手续         |           |          |              |  |
|    | <b>蔡甸区1所</b> |                         |      | <b>1</b> |         |          |                       | <b>24</b>  | <b>2.713</b> | <b>24149.34</b>         | <b>15601.15</b> | <b>4876.5</b>   | <b>10724.65</b> |         |         |         |                |           |          |              |  |
| 1  | 中法城四小(凤凰山小学) |                         |      | 1        |         |          |                       | 24         | 2.713        | 24149.34                | 15601.15        | 4876.5          | 10724.65        | 2021.09 | 2022.09 | 2023.12 | 项目申报阶段         | 办理前期手续    | 0        |              |  |
|    | <b>江夏区8所</b> |                         |      | <b>8</b> |         |          |                       | <b>48</b>  | <b>6.14</b>  | <b>45080</b>            | <b>115483.5</b> | <b>19416.47</b> | <b>96067.03</b> |         |         |         |                |           |          | <b>11300</b> |  |
| 1  | 庙山第二中学       | JX2小5                   |      | 1        |         |          |                       | 36         | 2.73         | 28700                   | 15799           | 2457            | 13342           |         | 202202  | 202312  | 等待用地指标         | 办理前期手续    | 1500     |              |  |
| 2  | 江夏区庙山第三小学    | JX2小6                   |      | 1        |         |          |                       | 36         | 2.38         | 22799                   | 12696.90        | 1784.87         | 10912.03        | 201807  | 202202  | 202312  | 已完成图纸设计,等待用地指标 | 办理前期手续    | 3800     |              |  |
| 3  | 藏龙岛第二中学      |                         |      | 1        |         |          |                       | 36         | 2.664        | 23392                   | 13085.6         | 2397.6          | 10688           |         | 202202  | 202312  | 等待用地指标         | 办理前期手续    | 1300     |              |  |
| 4  | 藏龙岛第三小学      |                         |      | 1        |         |          |                       | 36         | 2.93         | 30592                   | 16205           | 2637            | 13568           |         | 202202  | 202312  | 等待用地指标         | 办理前期手续    | 1600     |              |  |
| 5  | 五里界第二小学      | JX4小2                   |      | 1        |         |          |                       | 36         | 3.33         | 30592                   | 16565           | 2997            | 13568           |         | 202202  | 202312  |                | 办理前期手续    | 1600     |              |  |
| 6  | 十字岭小学        | JX3小7                   |      | 1        |         |          |                       | 36         | 2.82         | 30000                   | 15810           | 2538            | 13272           |         | 202202  | 202312  |                | 办理前期手续    | 1500     |              |  |
| 7  | 宁港中学迁建       | jx1初5                   |      | 1        |         |          |                       | 24         | 3.77         | 25095                   | 14703.5         | 2827.5          | 11876           |         | 202212  | 202412  |                | 办理前期手续    |          |              |  |
| 8  | 胜利小学迁建       | JX1小11                  |      | 1        |         |          |                       | 24         | 2.37         | 19985                   | 10618.5         | 1777.5          | 8841            |         | 202212  | 202412  |                | 办理前期手续    |          |              |  |
|    | <b>新洲区3所</b> |                         |      | <b>3</b> |         |          |                       | <b>108</b> | <b>13.74</b> | <b>50264</b>            | <b>30768</b>    | <b>10305</b>    | <b>20463</b>    |         |         |         |                |           |          | <b>0</b>     |  |
| 1  | 邾城街问津第二小学    |                         |      | 1        |         |          |                       | 36         | 4.32         | 13950                   | 10594           | 3240            | 7354            | 202107  | 202205  | 202305  |                | 征地及前期手续   | 0        |              |  |
| 2  | 邾城街第三初级中学    |                         |      | 1        |         |          |                       | 36         | 4.42         | 16982                   | 10374           | 3315            | 7059            | 202107  | 202205  | 202305  |                | 征地及前期手续   | 0        |              |  |
| 3  | 汪集街中心小学      |                         |      | 1        |         |          |                       | 36         | 5            | 19332                   | 9800            | 3750            | 6050            | 202107  | 202205  | 202305  |                | 征地及前期手续   | 0        |              |  |

注: 1、填报的项目应与各区普通中小学布局规划中的项目一致,并优先建设存在入学矛盾地段的中小学校;

2、在建项目指2020年已开工未完工的全市中小学校配建计划内的项目;新开工项目指2021年内将开工建设的项目;前期项目指2021年内将报发改委批准立项并办理相关用地、规划手续的项目;

3、第15、16、17栏时间精确到月份;

4、第18栏填报内容:①在建项目:截至2020年底项目形象进度、完成投资情况;②新开工、前期项目:拟建项目用地状况及已开展的前期工作等情况,若发改委已批准立项和已取得“一书一证”的,将相关文件的文号列出;

5、投资估算中仅包括建设项目土地和建安费用,不得将二次装修和购置教学仪器、设备等费用列入;

6、由开发单位配建的中小学校项目,各区应将其纳入年度中小学校配建计划,并在年度计划申报表的备注栏注明。